

2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met sanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Monitor 2016-II



Integrale kleurscore

Groen

Lasten prestatie

Begroot	Besteed	Ruimte
18.410.000	9.963.000	8.447.000

Budgetopbouw

15.025.000	Reserve Bodemsanering
3.385.000	Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.

In 2014 is begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. In 2015 is de 1e Tranche van het KvO-project (circa 60 locaties) afgerond.

Acties

Groen

1. Aanbesteding en voorgenomen start sanering 2e tranche Kracht van Overijssel (62 locaties).
2. Voorbereiden 3e tranche (uitvoering gepland 2017, circa 50 - 75 locaties).
3. Afronden sanering van Gijmink A.
4. Sanering 250 locaties Gijmink B.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Oranje

Op basis van de voortgang van de meerjarige saneringsprojecten komt in 2016 circa 50% niet tot besteding. Dit zal in 2017 gerealiseerd worden.

Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel

Ja.

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investerings: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel) PS/2011/939|<http://www.overijssel.nl/sis/16301146435897.pdf>